

(ร่าง)



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
โทร. ๐ ๕๔๔๐ ๙๔๐๐-๓ ต่อ ๕๒ โทรสาร ๐ ๕๔๔๓ ๑๒๒๒
<https://www.py-pao.go.th>

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฯ คาดหวังว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและวางแผนการพัฒนาในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เมษายน ๒๕๖๖

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|---|---|
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | ๑ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | ๒ |
| ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | ๓ |
| ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | ๔ |
| ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | ๕ |

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

- | | |
|--|---|
| ๑. เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
อบจ.พะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ | ๗ |
|--|---|

ส่วนที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผล

- | | |
|--|----|
| ๑. ผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) | ๑๙ |
|--|----|

บทนำ

การติดตามและประเมินผลแผน เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล ในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ผู้มีส่วนเสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตาม และประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบ ว่า ผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะ ที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่น หรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมิน ปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็จะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้ เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้มีทั้งในรูปของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคม หรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่น ๆ และ ที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนา งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการ ดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการ เพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น รองปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้ เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายในความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุข ครอบงำในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วน ได้เสียในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ ประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า มีสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายการติดตามและประเมินผล แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การ ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ กับให้เกิดประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๑

การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม(๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๒) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๔

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

ขั้นตอนที่ ๕

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้ว ให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙(๓)

ขั้นตอนที่ ๖

สภาท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่กรณี สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้น ให้ผู้บริหารโดยเร็ว หรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

ขั้นตอนที่ ๗

ผู้บริหารท้องถิ่นส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙(๓)

ขั้นตอนที่ ๘

ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี รวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนานโยบายท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทางแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วย การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไป

จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใด ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องแนวทางการ ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการ ให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น ๆ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน หรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว๑๒๓๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

(๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีระบบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อ การวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล นำไปใช้ในการติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งต่อมาได้พัฒนาระบบให้สอดคล้องกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดให้มีขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐแต่ละ แห่งเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐเข้าระบบสารสนเทศฯ (e-Plan) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความสอดคล้องในการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยง กับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-Plan – eMENSOCR

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก เป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พะเยา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน
 - ๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน
 - ๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) ๕ คะแนน
 - ๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
 - ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน
 - ๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
 - ๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน
 - ๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน
 - ๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑)ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ</p> <p>๒)ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p>	๒๐ (๕)	๕	
	<p>๓)ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ</p>	(๕)	๕	
	<p>๕)ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>๖)ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ</p>	(๕)	๕	
	<p>๗)ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>๘)การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)</p>	(๕)	๕	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๒.การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	๑)การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๔	
	๒)การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๕	
	๓)การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔)การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่างๆสภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๕	
	๕)การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend	(๕)	๔	
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๔	
๓.๒ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๓	
๓.๓ เป้าหมายการ พัฒที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๓	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕	
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๔	
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่ และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕	
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๓	
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๔	
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๕	
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๔	
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๓	
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๘๕	

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
 - ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
 - ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
 - ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน
 - ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน
 - ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน
 - ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
 - ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน
 - ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน
 - ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑)การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๔	
	๒)การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔	
๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑)การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๔	
	๒)การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔	
๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑)การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ	๑๐ (๕)	๓	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
<p>๓.การประเมินผล การนำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิง คุณภาพ (ต่อ)</p>	<p>การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>(๒)การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก ๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึง พอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูล ต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น</p>	(๕)	๓	
<p>๔.ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการ พัฒนา</p>	<p>(๑)การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็น รูปธรรม</p> <p>(๒)การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม</p>	๕ (๕)	๔	
<p>๕.โครงการ พัฒนาตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจน ของชื่อโครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๑)“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการ สาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อ ให้ การพัฒนาบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>(๒)โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้ การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำ นั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	๓๐ (๕)	๕	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๕.โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๕	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๕	
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	๕	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
<p>๕.โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่า จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>		(๕)	๕	
<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	(๕)	๕	
<p>๖.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	๓๕	(๕)	<p>ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๖ งบประมาณการรายจ่ายไว้ ๔๐๕,๗๕๒,๓๐๐ บาท โครงการพัฒนาท้องถิ่น ตั้ง งบประมาณไว้ ๑๔๒,๐๐๔,๒๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐</p>

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการฯ
<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี (ต่อ)</p> <p>๖.๒ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความ ยากจน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๓	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ควรพิจารณาบรรจุ โครงการและ อนุมัติงบประมาณ ให้ถึงร้อยละ ที่กำหนด</p>
<p>๖.๓ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๓	
<p>๖.๔ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาพ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการ ด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๓	
<p>๖.๕ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๓	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการฯ
<p>๖.โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี (ต่อ)</p> <p>๖.๖ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้าน โครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๕	<p>อบจ.พะเยา ตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๙ สูงกว่าที่กำหนด</p>
<p>๖.๗ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการ บริหารจัดการน้ำ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึง น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๔	
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๘๒	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ห้วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา								
1	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลประชาชน อบจ.คัพ ส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	880,500.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
2	โครงการแข่งขันกีฬา Break dancing and Cover dance เยาวชนและประชาชนจังหวัดพะเยา	107,020.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว								
3	โครงการจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ	100,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	100,000.00	
4	โครงการจัดทำวารสารสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	110,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓		27,500.00	
5	โครงการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	420,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓		100,000.00	
6	โครงการจัดอบรมการทำการตลาดออนไลน์	50,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
7	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์เซรามิกจากดินคำเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้ประชาชนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	1,000,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน								
8	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,900.00	
9	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง บ้านปางผักหม หมู่ที่ 7 ต.จิม อ.ปง เชื่อม ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	498,800.00	
10	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยก้อตเม็ด บ้านปัวดอย หมู่ที่ 13 ต.จิม เชื่อม ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 499,000 บาท
11	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยทุ่ง บ้านแะ หมู่ที่ 11 ต.จิม เชื่อม ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
12	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งใหม่เหนือ บ้านทุ่งแต หมู่ที่ 1 ต.จิม เชื่อม ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 499,000 บาท
13	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเก้าเขา หมู่ที่ 15 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
14	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านต้า หมู่ที่ 18 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลงคำแสน บ้านป่าคา หมู่ที่ 3 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ห้วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าสุสาน บ้านสีพรหม หมู่ที่ 4 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยม่วง บ้านห้วยขุน หมู่ที่ 5 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 463,000 บาท
19	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านพักครู บ้านดอนไชย หมู่ที่ 4 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยแม่แดง หมู่ที่ 6 ต.นาปรัง อ.ปง เชื่อม ต.พระธาตุซิงแกง อ.จุน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
21	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายต่อท้ายหมู่บ้าน บ้านสันตันแหน หมู่ที่ 9 ต.ห้วยแก้ว อ.ภู กามยาว จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
22	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจอบู่เลีย บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 13 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลเจ้าบ้าน - คั่นคลองชลประทาน บ้านป่าดิงใต้ หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
24	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 4 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
25	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยแค หมู่ที่ 2 ต.แม่નાเรื่อ เชื่อม ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
26	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่าวแก่น้ำห้วยเหลิน หมู่ที่ 1,2 ต.แม่กา เชื่อม ต.จำปา ห้วย อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
27	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.9 ต.ล่อ เชื่อม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา (ช่วงที่ 2)	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	496,000.00	
28	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ.ปางวัว ม.19 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา เชื่อม ทางหลวงหมายเลข 1148	3,920,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
29	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ.สันกลาง ม.8 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	1,450,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
30	โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายหลังโรงเรียนบ้านใหม่ ม.3 ต.บ้านใหม่ เชื่อม ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ. พะเยา	10,230,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
31	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ.สันหมื่นแก้ว-บ.ใหม่ ม.10 บ.สันหมื่นแก้ว ต.แม่ปืม - ม.4 บ้านใหม่หลวง ต. บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา	1,400,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 1,340,000 บาท
32	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่องห้า บ้านสัน หมู่ที่ 3,9 ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
33	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคุ้มเหนือ หมู่ที่ 6 ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
34	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ่อกบ - ลำน้ำอิง บ้านสัน หมู่ที่ 9 ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ห้วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 462,000 บาท
36	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองหล่ม - หลังโรงน้ำดันไม้ หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 499,000 บาท
37	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายระหว่างบ้าน หมู่ที่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง เชื่อม ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
38	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบวกช่าง หมู่ที่ 3 ต.บ้านใหม่ เชื่อม ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
39	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งเหล่า - ก้อตป่าห้า หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง เชื่อม ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 499,000 บาท
40	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหล่ายท่า บ้านต้าพระแล หมู่ที่ 7 ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓		ผูกพัน 499,000 บาท
41	ก่อสร้างถนน คสล. สายเศรษฐกิจ บ้านต้าพระแล หมู่ที่ 7 ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
42	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			
43	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 3 หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านต้าพระแล หมู่ที่ 11 ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสุพิน หมู่ที่ 13 ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			
45	ปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสิพรม หมู่ที่ 4 ต.ควอ อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
46	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งเตา บ้านใหม่ดอนมูล หมู่ที่ 2 ต.ควอ อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
47	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสบเกียง หมู่ที่ 3 ต.ขุนควอ อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
48	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบล้านน้ำอิง หมู่ที่ 14 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
49	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันดอนงาม หมู่ที่ 4 ต.จำปาหวาย อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
50	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9,10 ต.บ้านต๋อม เชื่อม หมู่ที่ 3 ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	498,500.00	
51	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสันจกปก หมู่ที่ 9 ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 460,000 บาท
52	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซอย 4 บ้านประชาพัฒนา ม.21 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	498,500.00	
53	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลังวัดสันป่าฝาง ม.2 ชุมชนร่มโพธิ์งาม ต.บุญเกิด เชื่อม อบต. ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	495,500.00	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ห้วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
54	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเหมืองชุม ม.2 ชุมชนร่มโพธิ์งามต.บุญเกิด เข้ม อ.บด.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	497,000.00	
55	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าสักโยง ม.1 ต.พระธาตุช้างแกง อ.จุน เข้ม ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,500.00	
56	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแพะป่าจิว ม.7 ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
57	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.7,8 ต.ทุ่งกล้วย เข้ม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา (ช่วงที่ 2)	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 499,000 บาท
58	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.3,9 ต.สันโค้ง เข้ม ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
59	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสระเบ็ดหงส์ ม.9 ต.บ้านปิน เข้ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
60	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยไผ่พัฒนา ม.13 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 497,000 บาท
61	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านมาง ม.4 ต.ห้วยน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
62	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าวัดทองแย้ม-ฟาร์มสุกรนายนพดล ม.4 ต.เชียงบาน เข้ม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
63	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งหล่ม สวนนายสมพงษ์ ม.6 ต.เชียงแวง เข้ม ต.สบง อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
64	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.5 ต.เชียงแวง เข้ม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
65	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียปลำน้ำร่องร่อง ม.1 ทม.ดอกคำใต้ เข้ม ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	1,350,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
66	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. รหัสสายทาง พย.ถ.10063 บ.ปางป้อมกลาง-บ.กัวพัฒนา ต.ล่อ เข้ม ต.ห้วยข้าวกล้า อ.จุน จ.พะเยา	3,500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
67	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10010 บ.ปางป้อมเหนือ - บ.ปงสนุกใหม่ ต.ล่อ เข้ม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา (ตอนที่ 2)	2,230,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.1 ต.ล่อ เข้ม ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 491,000 บาท
69	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.7 ต.ทุ่งรวงทอง เข้ม ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
70	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.5 ต.พระธาตุช้างแกง เข้ม ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 499,000 บาท
71	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.15 ต.จุน เข้ม ต.พระธาตุช้างแกง อ.จุน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ห้วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
72	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแดนเมือง ม.7 ต.ห้วยน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 499,000 บาท
73	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านป่าแดด ม.12 ต.ห้วยน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
74	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซอย 5 ม.21 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 457,000 บาท
75	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซอย 4 ม.21 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	498,500.00	
76	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโค้ง ม.14 ต.ฝายกวาง เข้ม ต.แม่อาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 496,000 บาท
77	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายข้างไร่นางบุญเรือง ม.13 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 496,000 บาท
78	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านตอยอีสาน ม.2 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ เข้ม ต.สบง อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 499,000 บาท
79	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหลายพัฒนา ม.3 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
80	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรห้วยจำหมา ม.8 ต.บ้านปิน เข้ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
81	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจำโฮ ม.3 ต.บ้านปิน เข้ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
82	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายด่านผาคัน ม.8 ต.บ้านปิน เข้ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (ช่วงที่ 3)	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
83	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเตือ ม.9 ต.บ้านปิน เข้ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (ช่วงที่ 3)	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
84	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายสระเป็ดหงส์ ม.9 ต.บ้านปิน เข้ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
85	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายกัวฝาง ม.1 ต.บ้านปิน เข้ม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
86	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าไผ่ถี้ ม.6 ต.บุญเกิด เข้ม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
87	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายพ่อเลี้ยงตีบ ม.6 ต.บุญเกิด เข้ม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
88	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสองสบฝั่งซ้าย ม.9 ต.สันโค้ง เข้ม ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ห้วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
89	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลงปลาสะเต็ด ม.11 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
90	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยล้าน ม.1 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
91	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.2 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
92	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายพ้อก้านันสมนึก ต้นมะม่วง 7 ต้น ต.ห้วยลาน อ.ดอก คำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
93	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเส้นรอบบึง ม.14 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.ห้วย แก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
94	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.5,11,12 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.ห้วยข้าวกล้า อ. จุน จ.พะเยา (ช่วงที่ 2)	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
95	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.9 ต.เชียงแรง เชื่อม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
96	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าเป่า ม.5 ต.เชียงแรง เชื่อม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
97	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.8 ต.ทุ่งกล้วย เชื่อม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
98	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.5 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง เชื่อม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 499,000 บาท
99	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องสัก-ประปาภูเขา ม.5 ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
100	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องสัก-ห้วยเฮี้ยะ ม.5 ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ. ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
101	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันป่าม่วง ม.5 ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอก คำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
102	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องสัก ม.5 ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
103	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยละอ่อน ม.7 ต.บ้านปิน เชื่อม ต.คือเวียง อ.ดอก คำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
104	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโทรกผา-บ่อขะยะ ม.1 ต.บ้านปิน เชื่อม ต.คือเวียง อ. ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
105	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งกอด้สัน ม.3 ต.บ้านปิน เชื่อม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
106	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายม่อนป่าครึ่ง ม.1 ต.บ้านปิน เข้มม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
107	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายพาร์มหมู ม.9 ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ เข้มม ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
108	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายม่อนครึ่ง ม.1 ต.ดงสุวรรณ เข้มม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
109	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.1 ต.ดงสุวรรณ เข้มม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
110	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.10 ต.ดงสุวรรณ เข้มม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
111	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองหมอก้ง ม.6 ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 499,000 บาท
112	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างเก็บน้ำห้วยเอียง ม.4 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
113	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเหล่าตอย ม.3 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
114	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าสัก บ้านผาลาด ม.5 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
115	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายตันโพธิ์ บ้านก่าวเจริญ ม.11 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
116	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฝายห้วยเอียง บ้านน้ำแวน ม.2 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
117	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยตันต้อ บ้านจำบอนใหม่ ม.12 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
118	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยลึก บ้านจำบอน ม.7 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
119	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลุมแดง บ้านสันเวียงทอง ม.12 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
120	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งแหว ม.3 ต.ทุ่งผาสุข เข้มม ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
121	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าชุมชน ม.12 ต.ฝายกวาง เข้มม ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
122	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลุบป่าถ่อน ม.5 ต.ฝายกวาง เข้ม ต.แม่มลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
123	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบวกมะข้าว ม.10 ต.ฝายกวาง เข้ม ต.แม่มลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
124	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยยาง ม.8 ต.ฝายกวาง เข้ม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
125	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.8 ต.ฝายกวาง เข้ม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
126	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.10 ต.ฝายกวาง เข้ม ต.แม่มลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
127	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแม่วังช้าง ม.1 ต.พระธาตุซิงแกง อ.จุน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
128	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าสุสาน บ้านห้วยกั้ง ม.1 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
129	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านใหม่กาญจนา ม.15 ต.จุน เข้ม ต.พระธาตุซิงแกง อ.จุน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
130	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านดอนมูล ม.5 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
131	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านไผ่สีทอง ม.12 ต.หงส์หิน เข้ม ต.ล่อ อ.จุน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
132	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเอี้ยงเงิน ม.1 ต.หนองหล่ม เข้ม ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
133	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายน้ำปู ม.2 ต.หนองหล่ม เข้ม ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
134	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.9 ต.บ้านปิน เข้ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
135	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.5 ต.หนองหล่ม เข้ม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
136	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยดงเย็น ม.9 ต.บ้านปิน เข้ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 499,000 บาท
137	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องฐานะ ม.5 ต.หนองหล่ม เข้ม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
138	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสระขอนแก่น ม.5 ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
139	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยไม้หลวง ม.3 ต.บ้านปิน เชื่อม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
140	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสารวัตรศรีนวล ม.3 ต.บ้านปิน เชื่อม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 496,000 บาท
141	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบวกชะป่าง ม.7 ต.บ้านปิน เชื่อม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
142	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยไผ่พัฒนา ม.13 ต.ภูซาง เชื่อม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 497,000 บาท
143	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ ม.8 ต.ป่าสัก เชื่อม ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 496,000 บาท
144	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งกล้วย ม.4 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
145	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.3 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง เชื่อม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 499,000 บาท
146	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.2 ต.ทุ่งกล้วย เชื่อม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
147	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.7 ต.ห้วยวน เชื่อม ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
148	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.11 ต.เจดีย์คำ เชื่อม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
149	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.10 ต.เจดีย์คำ เชื่อม ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
150	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.3 ต.เจดีย์คำ เชื่อม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
151	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดงน้ำขำ ม.7 ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
152	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโทกเป่า ม.3 ต.บ้านปิน เชื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
153	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเหล่าดง ม.2 ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
154	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.8 ต.สันโค้ง เชื่อม ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ห้วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
155	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายคลองสันแก้ว ม.2 ต.บุญเกิด เข้ม ต.ดอกคำใต้ อ.ดอก คำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
156	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายน้ำขาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
157	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยตาด บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
158	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยน้ำจิม บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
159	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายแพะกำพร้าว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
160	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสตือดป่าซาง บ้านควร หมู่ที่ 3 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
161	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยดินแดง บ้านแบ่ง หมู่ที่ 5 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 498,000 บาท
162	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเตย บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
163	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายปางยาง บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
164	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสตือดกลาง บ้านป่าแดง หมู่ที่ 9 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 499,000 บาท
165	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสตือดโป่งป่าแดง บ้านเลี้ยว หมู่ที่ 10 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 499,000 บาท
166	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายน้ำควน บ้านเลี้ยว หมู่ที่ 10 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
167	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายก๊วยแก๊วขาม บ้านแก๊ว หมู่ที่ 15 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
168	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันทร่ง บ้านด้า หมู่ที่ 18 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
169	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายทุ่งใหม่เหนือ บ้านทุ่งแตหมู่ที่ 1 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 499,000 บาท
170	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง บ้านปางผักหม หมู่ที่ 7 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	498,800.00	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
171	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลังป่าสุสาน บ้านใหม่น้ำเงิน หมู่ที่ 12 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
172	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหัวทุ่ง บ้านแะ หมู่ที่ 11 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			✓	499,000.00	
173	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเคาะ บ้านใหม่น้ำเงิน หมู่ที่ 12 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
174	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายก้อดเม็ด บ้านปัวดอย หมู่ที่ 13 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 499,000 บาท
175	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านบ่อค่าง หมู่ที่ 5 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
176	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยสอนหลวง - บ้านหนองท่าควาย บ้านป่าคา หมู่ที่ 8 ต.ควรง อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
177	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านหนองท่าควาย หมู่ที่ 7 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
178	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายฮ่อมมะแะ บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 1 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
179	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 ต.ดงเจน เข็ม ต.ห้วยแก้ว อ.ภูมามยาว จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
180	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 ต.ดงเจน เข็ม ต.ห้วยแก้ว อ.ภูมามยาว จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
181	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูมามยาว เข็ม ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
182	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอิงโค้ง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูมามยาว เข็ม ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
183	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูมามยาว เข็ม ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
184	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันป่าส้าน หมู่ที่ 12 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูมามยาว จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
185	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยแก้วหลวง หมู่ที่ 3 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูมามยาว จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
186	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านจำปาหมู่ที่ 17 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูมามยาว จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
187	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านหนองลาว หมู่ที่ 4 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูมามยาว เข็ม ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ห้วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
188	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนาบายดี หมู่ที่ 13 ต.ดงเจน อ.ภูพานยาว เข้ม ต.ท่า วังทอง อ.เมืองพะเยาจ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
189	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายพอลวงงนงค์ หมู่ที่ 13 ต.ดงเจน เข้ม หมู่ที่ 9 ต.ดงเจน อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
190	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทิศตะวันออกอ่างร่องโป หมู่ที่ 7 ต.ดงเจน เข้ม ต.ห้วย แก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
191	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายร่องโป-ห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ต.ดงเจน เข้ม หมู่ที่ 12 ต. ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
192	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันกู่แก้ว หมู่ที่ 14 ต.ดงเจน เข้ม หมู่ที่ 7 ต.ดงเจน อ.ภู พานยาว จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
193	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเกียงใต้ หมู่ที่ 11 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
194	โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ที่ 2 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
195	โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านบ่อตอง หมู่ที่ 9 ต.บ้านมาง เข้มบ้านปิน หมู่ที่ 3 ต. เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
196	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งมอกหมู่ที่ 5 ต.บ้านมาง เข้ม หมู่ที่ 4 ต.สระ อ.เชียง ม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
197	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเพลง บ้านปิน หมู่ที่ 3 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ. พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
198	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยดงมะไฟ หมู่ที่ 8 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
199	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหมื่น หมู่ที่ 2 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
200	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนักปิ่นรอบโลก หมู่ที่ 2 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
201	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโสกแม่ละอ่อน หมู่ที่ 6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
202	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายรอบพระธาตุดอยแก้ว หมู่ที่ 7 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
203	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายรอบพระธาตุพญาดอยตุมหมู่ที่ 3 ต.เชียงม่วน อ.เชียง ม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
204	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านหลายทุ่ง หมู่ที่ 6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
205	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
206	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
207	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 6 ต.บ้านต๋อน เขื่อน ต.แม่ยาว อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 499,000 บาท
208	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยน้ำแวง หมู่ที่ 6 ต.แม่ยาว อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 499,000 บาท
209	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 ต.แม่ใส เขื่อน ต.แม่ยาว อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
210	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบบัวยรวงคำ หมู่ที่ 6 ต.แม่ยาว อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
211	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3,4,5 ต.แม่ยาว อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
212	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองเม็ง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 ต.แม่ยาว อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
213	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6,17 ต.แม่ยาว อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
214	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายผาลาด ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 12 ต.แม่ยาว อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
215	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสวนนายเหมียน หมู่ที่ 11 ต.แม่ยาว อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
216	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายข้างโรงไม้ หมู่ที่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
217	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3,9 ต.ท่าวังทอง เขื่อน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
218	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเหมืองกลาง หมู่ที่ 3,4 ต.บ้านต๋อน เขื่อน ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
219	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
220	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
221	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ห้วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
222	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
223	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
224	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
225	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
226	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
227	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
228	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 ต.บ้านด้า เขื่อม ต.บ้านด้อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
229	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 ต.บ้านด้า เขื่อม ต.บ้านด้อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
230	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 17 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
231	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา เขื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
232	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 13 ต.บ้านด้า เขื่อม ต.บ้านด้อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
233	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา เขื่อม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
234	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6,5,9 ต.บ้านด้อม เขื่อม ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
235	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8,7,6 ต.บ้านด้อม เขื่อม ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
236	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายถ้ำพระ ช่วงต้น หมู่ที่ 4 ต.ผาซำน้อย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
237	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายประตูเมือง บ้านปางค่าเหนือ หมู่ที่ 6 ต.ผาซำน้อย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
238	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายม้งใหม่ - น้ำตม บ้านสิบสองพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.ผาซำน้อย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
239	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
240	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านผาดัง หมู่ที่ 6 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
241	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่องเอียน หมู่ที่ 8 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ห้วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
242	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านด้อง หมู่ที่ 12 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
243	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแม่จ๊ะ หมู่ที่ 10 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
244	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเตื่อ หมู่ที่ 15 ต.ปง อ.ปง เชื่อม ต.สรอ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
245	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านขุนกำลัง หมู่ที่ 4 ต.ขุนควร เชื่อม ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
246	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 ต.ขุนควร เชื่อม ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
247	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านน้ำแปง หมู่ที่ 2 ต.ขุนควร เชื่อม ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
248	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกองแล หมู่ที่ 4 ต.ปง เชื่อม ต.นาปริง อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
249	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างห้วยถ่อน บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ต.ปง เชื่อม ต.นาปริง อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
250	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 ต.ขุนควร เชื่อม ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
251	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านน้ำริน หมู่ที่ 10 ต.ขุนควร เชื่อม ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
252	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองขี้เหล็ก บ้านหลาย หมู่ที่ 4 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
253	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านป่าคา หมู่ที่ 3 เชื่อม บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
254	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายแพะหนานใจ บ้านสีพรม หมู่ที่ 4 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
255	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยสอนแล้ง บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 8 ต.ควร เชื่อม บ้านหนองท่าควาย หมู่ที่ 8 ต.นาปริง อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
256	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหุง บ้านห้วยขุ่น หมู่ที่ 5 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
257	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเมียง บ้านวังบง หมู่ที่ 7 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
258	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 ต.แม่ใจ เชื่อม ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ห้วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
259	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ต.ศรีถ้อย เข้ม ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
260	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ เข้ม ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
261	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยต้นมัน หมู่ที่ 8 ต.ศรีถ้อย เข้ม ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
262	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายรอบป่าสุสาน หมู่ที่ 6 ต.ศรีถ้อย เข้ม ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
263	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านป่าสัก ม.5 ต.ศรีถ้อย เข้ม บ้าน ขัวตาด ม.7 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
264	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายรอบวัดก้อมก้อ หมู่ที่ 7 ต.บ้านเหล่า เข้ม หมู่ที่ 6 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
265	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านพิจิตรพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.เจริญราษฎร์ เข้ม ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
266	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสวนหยก หมู่ที่ 6 ต.เจริญราษฎร์ เข้ม ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
267	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งโล๊ะ หมู่ที่ 4 ต.ป่าแฝก เข้ม ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
268	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 ต.ท่าจำปี เข้ม ต.บ้านต้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
269	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 ต.ท่าจำปี เข้ม ต.บ้านต้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
270	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ต.บ้านใหม่ เข้ม ต.บ้านต้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
271	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเหยียน หมู่ที่ 7 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
272	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
273	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านใหม่ท่ากลาง หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
274	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านใหม่ดง หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
275	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง หมู่ที่ 16 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ห้วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
276	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดงเป๋ย หมู่ที่ 16 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
277	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายวังช้าง หมู่ที่ 16 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
278	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหลวง หมู่ที่ 13 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
279	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยก้อดปุ่น หมู่ที่ 15 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
280	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยไฉ่ บ้านภูเงิน หมู่ที่ 12 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
281	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าเห็ดลอบ หมู่ที่ 14 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
282	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
283	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8,12 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
284	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันหมื่นแก้ว หมู่ที่ 10 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
285	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2,18 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
286	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8,12 ต.แม่ปืม เชื่อม ต.บ้านด้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
287	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 18 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
288	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
289	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4,13 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
290	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 14 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
291	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
292	โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน ค.ส.ล. 2 ข้าง สายหลัง รพ.อำเภอปง ต.นาปรัง เชื่อม ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
293	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเหมืองโชค หมู่ที่ 1,10 ต.แม่ณาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ห้วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
294	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ.พระราชูชิงแกง - บ.แม่หลาย ต.พระราชูชิงแกง อ.จุน จ.พะเยา (ช่วงที่ 3)	5,240,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
295	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยบง ม.9 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 495,000 บาท
296	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่เจริญ ม.7 ต.ทุ่งผาสุข เขื่อน ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
297	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงต้น ซอย 2 บึงกะโล หมู่ที่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
298	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 2 ซอย 2 บึงกะโล หมู่ที่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
299	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโค้ง (เส้นอ่างเก็บน้ำ) ม.14 ต.ผายกวาง เขื่อนต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	440,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 496,000 บาท
300	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองลือ ม.15 ต.ผายกวาง เขื่อน ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
301	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันปางวัว-ป่าเตย ม.11 ต.ผายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
302	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองมะข้าว-ป่าขุย ม.10 ต.ผายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
303	ก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณโดยรอบอัมรินทร์ ๒ ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดพะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
304	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10030 บ.ข้าวตาด - บ.แม่สุก ต.ศรีถ้อย เขื่อน ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา (ช่วงที่1)	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
305	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10030 บ.ข้าวตาด - บ.แม่สุก ต.ศรีถ้อย เขื่อน ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา (ช่วงที่2)	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
306	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10025 บ.ตำม่อน - บ.ต๋อมตง ต.บ้านด้า เขื่อน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
307	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10002 บ.นาตอ - บ.น้ำฮาก ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
308	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In ? Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10031 บ.ป่าคา - บ.ใหม่ตง ต.แม่ปืม เขื่อน ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา (ช่วงที่ 1)	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
309	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10031 บ.ป่าคา - บ.ใหม่ตง ต.แม่ปืม เขื่อน ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา (ช่วงที่ 2)	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
310	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10009 บ.แพทย์ - โรงพยาบาลเชียงม่วน ต.บ้านม่วง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ห้วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
311	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10065 ศูนย์ราชการ 2 - บ.ท่าจำบอน ต.บ้านต้อม เข้มม ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
312	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10027 บ.แม่ใส - บ.ร่องคำน้อย ต.แม่ใส เข้มม ต.แม่่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา (ช่วงที่ 1)	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
313	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ดิกลคอนกรีต โดยวิธี Pavement In ? Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10027 บ.แม่ใส - บ.ร่องคำน้อย ต.แม่ใส เข้มม ต.แม่่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา(ช่วงที่ 2)	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
314	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ดิกลคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10011 บ้านสันจกปก ? บ้านปาง ต.ดอกคำใต้ เข้มม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา(ช่วงที่ 4)	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
315	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ดิกลคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10070 บ้านทุ่งหล่มใหม่ - บ้านผาขาว ต.ฝายกวาง เข้มม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
316	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ดิกลคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10042 บ้านถ้ำ - บ้านปิน ต.บ้านถ้ำ เข้มม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา(ตอนที่ 3)	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
317	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ดิกลคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10061 บ้านแช่แห้ง - บ้านหัวขัว ต.ห้วยน อ.เชียงคำ เข้มม ต.สบง อ.กุซาง จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
318	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ดิกลคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10035 บ้านห้วยยางขาม - บ้านสร้อยศรี ต.ห้วยยางขาม เข้มม ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
319	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ดิกลคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10047 บ้านแวน - บ้านผาขาว ต.น้ำแวน เข้มม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
320	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ดิกลคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10045 บ้านแสง - บ้านทุ่งตัว ต.เชียงแวง เข้มม ต.กุซาง อ.กุซาง จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
321	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ดิกลคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10012 บ้านป่าสัก - บ้านนาหนูน ต.ป่าสัก เข้มม ต.กุซาง อ.กุซาง จ.พะเยา (ช่วงที่ 3)	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
322	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ดิกลคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10050 บ้านร่อง - บ้านสถาน ต.เชียงแวง เข้มม ต.กุซาง อ.กุซาง จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
323	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10022 บ.ร่องไผ่ - บ.ต้าคอนมูล ต.บ้านต้อม เข้มม ต.บ้านต้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
324	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 ต.สันโค้ง เข้มม ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
325	ปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายน้ำบ่อพื่อปิด - ทำดินตาล หมู่ที่ 13 ต.ดงเจน อ.กุฎามยาว จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
326	ปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดงพ่อนานปะถึงสปริงเว่ย หมู่ที่ 7 ต.ดงเจน อ.กุฎามยาว จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ห้วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
327	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายน้ำอิง หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ เข้ม ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
328	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 ต.แม่ณาเรือ เข้ม ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
329	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายที่ 3 หมู่ที่ 2 ต.แม่ณาเรือ เข้ม ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
330	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11,5 ต.แม่ณาเรือ เข้ม ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
331	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหน้าคาร์แคร์ ไปบวagnานอง หมู่ที่ 11 ต.ว้าทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
332	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเห็ดหล่ม บ้านห้วยบง หมู่ที่ 14 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
333	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบลำน้ำแม่ปืม หมู่ที่ 8,9,10 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
334	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6,17 ต.แม่กา เข้ม ต.แม่ณาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
335	ปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 18 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา เข้ม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
336	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งป่าตอง หมู่ที่ 3 ต.แม่ณาเรือ เข้ม ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
337	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องเขียว หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา เข้ม ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
338	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 ต.แม่ณาเรือ เข้ม ต.บ้านดุน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
339	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าสุสาน บ้านดอนไชยป่าแถม หมู่ที่ 3 ต.ออย เข้ม ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
340	ก่อสร้างถนน คสล. สายไร่นายธนกร บ้านปางพริก หมู่ที่ 3 ต.ผาซำน้อย อ.ปง จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
341	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสีพรม หมู่ที่ 4 ต.ควง เข้ม ต.ขุนควง อ.ปง จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
342	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนชัย หมู่ที่ 11 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
343	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเมียง บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
344	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฝิ่งก้าน บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ห้วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
345	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยอวน หมู่ที่ 4 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
346	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายม่อนแจ่ม หมู่ที่ 4 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
347	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าเคียนงามลงทุ่งเฮ้อ-สนามกอล์ฟ ม.7 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
348	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 15 บ้านทุ่งมอก ม.2 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
349	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันปางวิ้ว-นาป่าเตย ม.11 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
350	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโค้ง ม.14 ต.ฝายกวาง เขื่อน ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
351	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งเย็น ม.1 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
352	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซอย 3 บ้านประชาภักดี ม.13 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
353	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าบ้านนายประยูร-นายนัน ม.5 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
354	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยจุ่น บ้านฮวก ม.3 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
355	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านป่าอ้อม ม.4 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
356	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งกล้วย ม.4 ต.ทุ่งกล้วย เขื่อน ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
357	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.4 ต.จุน เขื่อน ต.พระธาตุดูซิงแกง อ.จุน จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
358	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปางป้อมเหนือ ม.2 ต.ล่อ เขื่อน ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
359	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยไม้หลวง ม.3 ต.บ้านปิน เขื่อน ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
360	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนายขาว-ห้วยไม้หลวง ม.3 ต.บ้านปิน เขื่อน ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
361	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเจ้าเขียน ม.4 ต.สว่างอารมณ์ เขื่อน ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
362	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.7 ต.ตงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ เขื่อน ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
363	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนายนายทองใส ม.14 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เขื่อน ต.ห้วยแก้ว อ.ภูคา ม.ยาว จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ห้วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
364	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10037 บ.ตงเจน - บ.ห้วยแก้ว ต.ตงเจน เชื่อม ต.ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
365	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10027 บ.แม่ใส - บ.ร่องคำน้อย ต.แม่ใส เชื่อม ต.แม่มาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา (ช่วงที่ 1)	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
366	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านดงเจริญ ? บ้านหนองท่าควาย หมู่ที่ 11 ต.ควรร เชื่อม หมู่ที่ 7 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
367	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling หมู่ที่ 13,7 ต.แม่มาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
368	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling หมู่ที่ 17,2,3 และ 12 ต.ห้วยแก้ว เชื่อม ต.ตงเจน อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
369	โครงการปรับปรุงอาคารสำหรับจัดทำบ่อเลี้ยงกบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	423,100.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
370	โครงการปรับปรุงอาคารสำหรับจัดทำบ่อเลี้ยงปูขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	41,300.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
371	โครงการปรับปรุงห้องนันทนาการ และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	191,100.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม								
372	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายหน้า อบต.สันโค้ง หมู่ที่ 9 เชื่อมตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	1,000,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
373	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นจราจรทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ตอนทางเดิมเข้าเมืองพะเยา	400,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
374	โครงการอบรมครูตาราศาสตร์จังหวัดพะเยา	194,900.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
375	โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร อบจ.พะเยา 2566	25,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
376	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปูขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	180,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
377	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์เซรามิก เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	300,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
378	โครงการขุดลอกห้วยกั้ง หมู่ที่ 13 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
379	โครงการขุดลอกลำเหมืองป่าตุ่ม บ้านสันทราย หมู่ที่ 3 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
380	ขุดลอกลำเหมืองสายรอบบ้านป่าตุ่ม หมู่ที่ 4 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
381	ขุดลอกลำน้ำปืมเดิม หมู่ที่ 7,8,9 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ห้วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
382	โครงการขุดลอกห้วยฝักแวน หมู่ที่ 12 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
383	โครงการขุดลอกทุ่งสะแก หมู่ที่ 11 ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
384	โครงการขุดลอกห้วยลิก บ้านทุ่งแต หมู่ที่ 1 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
385	โครงการขุดสระสาธารณะ บ้านทุ่งแต หมู่ที่ 1 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
386	โครงการขุดลอกลำน้ำเงิน บ้านปางฝักหม หมู่ที่ 7 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
387	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
388	โครงการขุดขยายสระเก็บน้ำปงสิงห์ บ้านปัว ม.8 ต.สบง อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
พัฒนาการเมืองการบริหาร								
389	โครงการจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566	185,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
390	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	120,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			ผูกพัน 29,360 บาท
391	โครงการประชามหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2566 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	20,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				
392	โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานและศึกษาดูงานของสมาชิกสภา อบจ.พะเยา	80,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				โอนลด 80,000 บาท