



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
โทร. ๐ ๕๔๔๐ ๙๔๐๐-๓ ต่อ ๕๒ โทรสาร ๐ ๕๔๔๓ ๑๒๒๒
<https://www.py-pao.go.th>

ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			
ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละของโครงการ	ร้อยละของงบประมาณ
๑	พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา	๑๘	๒,๑๐๒,๙๗๐.๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕.๕๖	๙.๕๑
๒	พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๘	๒๐,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๒	๕๘๘,๖๖๘.๐๐	๒๕.๐๐	๒.๙๐
๓	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๑๖	๑,๕๖๐,๖๓๓,๕๐๐.๐๐	๕๕	๒๗,๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๓.๒๒	๑.๗๕
๔	พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๖	๒,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๒	๓๐๔,๖๙๒.๐๐	๑๒.๕๐	๑๔.๐๔
๕	พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๙๖๘,๑๕๕.๗๔	๒๕.๐๐	๒๐.๑๗
๖	พัฒนาการเมืองการบริหาร	๑๐	๓๒,๓๐๘,๕๐๐.๐๐	๒	๙,๕๖๐,๙๘๑.๐๐	๒๐.๐๐	๒๙.๕๙
รวม		๔๗๒	๑,๖๒๒,๓๔๔,๙๗๐.๐๐	๖๓	๓๘,๙๗๗,๔๙๖.๗๔	๑๓.๓๕	๒.๔๐

ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ค่าครุภัณฑ์)

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			
ที่	ครุภัณฑ์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละของโครงการ	ร้อยละของงบประมาณ
	ค่าครุภัณฑ์	๑๖๖	๙๕,๓๕๙,๐๐๐.๐๐	๐	-	-	-
	รวม	๑๖๖	๙๕,๓๕๙,๐๐๐.๐๐	๐	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา										
๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง"	๓๒๘,๙๐๐.๐๐	๓๒๘,๙๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒	โครงการ Phayao PAO.Step your dance up – prepare to the stage (อบจ.พะเยา พัฒนาทักษะการเต้น สู่เวทีแข่งขัน)	๔๗,๒๕๐.๐๐	๔๗,๒๕๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓	โครงการแข่งขันกีฬา Break dancing and cover dance เยาวชนและประชาชนจังหวัดพะเยา	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔	โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตในชุมชนพื้นที่ สอน. และรพ.สต. สังกัด อบจ.พะเยา	๓๕๑,๕๕๐.๐๐	๓๕๑,๕๕๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๔๗,๖๖๐.๐๐	๔๗,๖๖๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๖	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อติดโดยการใช้อุปกรณ์ สเก็ตบอร์ด พื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๗	โครงการพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุตำบลพระธาตุช้างค้ำ	๔๒,๘๐๐.๐๐	๔๒,๘๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๘	โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพร ลดโรค ลดป่วย พัฒนาสู่วัฒนธรรมสมุนไพรในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักลอ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๙	โครงการเข้าใจ ใส่ใจ ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฝายกวาง	๔๒,๖๒๐.๐๐	๔๒,๖๒๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๐	โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย	๕๕,๘๙๐.๐๐	๕๕,๘๙๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๑	โครงการนวัตกรรมชุดอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลควน อำเภอปง จังหวัดพะเยา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๒	โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดปัญหาภาวะท้องผูกในผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรค NCD พื้นที่ รพ.สต. ภูซาง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพ กลุ่มผู้ป่วย Intermediate Care (IMC) ด้วยการแพทย์แผนไทย ของเจ้าหน้าที่ สอน. รพ.สต. สังกัด อบจ.พะเยา	๑๖,๘๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๔	โครงการนวัตกรรมฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะสมองบกพร่องและภาวะสมองเสื่อม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา									
๑๕	โครงการฝึกอบรมการใช้สมุนไพรและทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อสุขภาพและรายได้แก่กลุ่ม เปราะบางตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๖	โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประจำสนามกีฬา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๗	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค.๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๘	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.พะเยา คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๑๘ โครงการ	๒,๑๐๒,๙๗๐.๐๐	๒,๑๐๒,๙๗๐.๐๐	-	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว										
๑	โครงการจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒	โครงการจัดทำวารสารสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓	โครงการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๕	โครงการเช่าที่ดิน เพื่อส่งเสริมอาชีพ บริการสาธารณะและการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๔,๔๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน (โอนลด ๑๐๘,๐๐๐.๐๐)
๖	โครงการจัดแสดงดนตรีและพลุ เพื่อเฉลิมฉลองงานสงฆ์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา “กว๊านพะเยา คาเฟ่ดาวนั”	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๗	โครงการจัดงานมหกรรม การเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค.๖๘	๕๘๔,๒๖๘.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน ๑๕,๐๐๐
๘	โครงการมหกรรมดนตรีและการแสดงในงานจัดงานมหกรรม การเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๘ โครงการ		๒๐,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๘๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๕๘๘,๖๖๘.๐๐	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๑	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๐๒ บ.นาดอ - บ.น้ำอาก ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๑๓,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๓๑ บ.ป่าคา - บ.ใหม่ดง ต.แม่ปืม เชื่อม ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา (ช่วงที่ ๒)	๔,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๒๗ บ.แม่ใส - บ.ร่องคำน้อย ต.แม่ใส เชื่อม ต.แม่จันเรื่อ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา(ช่วงที่ ๒)	๑๐,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายน้ำขาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยแบ่ง บ้านแบ่ง หมู่ที่ ๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยวัวด้ายใต้ บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเคียน บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๙ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายน้ำลู่ บ้านสันกลางหมู่ที่ ๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังวัดม่อนกู่แก้ว บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านหมอนี่ บ้านแบ่ง หมู่ที่ ๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยน้ำจิม บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยม่วง บ้านแบ่ง หมู่ที่ ๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายก้อดหลวง บ้านเลี้ยว หมู่ที่ ๑๐ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างห้วยนาคา บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างห้วยเผ่าตา บ้านแบ่ง หมู่ที่ ๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโชคผ่อง บ้านเลี้ยว หมู่ที่ ๑๐ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	-
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยปุย บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	-
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสตอตันน้ำแบ่ง บ้านเลี้ยว หมู่ที่ ๑๐ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	-
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเคือ หมู่ที่ ๑๕ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	-
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอง หมู่ที่ ๑๒ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	-
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านขุนกำลัง หมู่ที่ ๔ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	-
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแสงไทร หมู่ที่ ๔ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	-
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง บ้านห้วยขุน หมู่ที่ ๕ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	-
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยสอนแล้ง บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ ๘ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	-
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยจำแหง บ้านปอดันสัก หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านม่วง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายปางม้ง หมู่ที่ ๖ ต.บ้านม่วง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายรอบพระธาตุภูโป บ้านหนองกลาง หมู่ที่ ๗ ต.บ้านม่วง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ่อขะเย บ้านทุ่งมอก หมู่ที่ ๕ ต.บ้านม่วง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องนงยูง บ้านหนองลาว หมู่ที่ ๔ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูคามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองอ่าง บ้านอิงโค้ง หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูคามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	-
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเด่นบารต บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๗ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูคามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหล่ายอิง บ้านหาดแพน หมู่ที่ ๖ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งเหนือ บ้านแม่จาวเหนือ หมู่ที่ ๓ ต.แม่สลุค อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องแซ่ฟาก บ้านแม่จาวบ้านเจิง หมู่ที่ ๗ ต.แม่สลุค อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองน้อย หมู่ที่ ๗ ต.บ้านเหล่า เขื่อน หมู่ที่ ๖ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ ต.แม่สลุค อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖,๑๔ ต.แม่น้ำเรือ เขื่อน ต.แมกกา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ ต.แม่น้ำเรือ เขื่อน ต.แมกกา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑๔ ต.แม่น้ำเรือ เขื่อน ต.แมกกา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๕,๑๑ ต.แม่น้ำเรือ เขื่อน ต.แมกกา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ ต.บ้านดู่ เขื่อน ต.แม่น้ำเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหนานหลวง หมู่ที่ ๘ ต.บ้านด้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลังต้นเปา หมู่ที่ ๙ ต.บ้านด้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านใหม่นคร หมู่ที่ ๘ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๓ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งเจียบ หมู่ที่ ๓ ต.แมกกา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ ต.แมกกา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ ๑ ต.บ้านต้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอกบัว ม.๑๐ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งเหล่า หมู่ที่ ๓,๗ และ ๘ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ต.บ้านด้อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสันป่าม่วงกลาง หมู่ที่ ๘ ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านน้ำจุนใหม่ ม.๑๐ ต.ล่อ เชื่อม ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยยางขามกลาง ม.๑๑ ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนไชย ม.๖ ต.จุน เชื่อม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยกั้ง ม.๑๑ - บ้านดอนไชยพัฒนา ม.๑๔ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสบแวน ม.๘ ต.เชียงบาน เชื่อม ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านฝางแวน ม.๑๑ ต.เชียงบาน เชื่อม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย ๒ บ้านร่องสำนใหม่ ม.๒๓ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย ๓ เชื่อม ขอย ๘ บ้านร่องสำน ม.๒๐ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านลำ ม.๔ ต.เวียง เชื่อม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนลาว ม.๘ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านวังเค็มใหม่ ม.๒ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๖๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.๔ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ เขื่อม ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองบัว-ควายตาแดง ม.๒ ต.น้ำแวน เขื่อม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านผาสุข ม.๖ ต.ทุ่งผาสุข เขื่อม ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๖๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหัวทุ่ง ม.๑ ต.ทุ่งผาสุข เขื่อม ต.ผายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๖๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าบ้านป่าทอง บ้านสันเวียงทอง ม.๑๒ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ่อขะยะทุ่งฮัง ม.๗ ต.อ่าทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๗๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านวนศรีชุม ม.๑๔ ต.น้ำแวน เขื่อม ต.อ่าทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๗๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายชะเข้ ม.๑๐ ต.อ่าทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๗๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองบัวเงิน ม.๕ ต.อ่าทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๗๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านบ่อน้อย ม.๔ ต.อ่าทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๗๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายแยกนายสายยนต์ ม.๕ ต.บ้านถ้ำ เขื่อม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๗๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเสือหล่อ ม.๔ ต.บ้านถ้ำ เขื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๗๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายแม่ตำ-ปางปู่เก้อ ม.๓ ต.บ้านปิน เขื่อม ต.ค้อเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๗๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจำมาลาต ม.๒ ต.บ้านปิน เขื่อม ต.ค้อเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๗๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งโค้ง (ข้าง อบต.บ้านปิน) ม.๓ ต.บ้านปิน เขื่อม ต.ค้อเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๗๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องแค- ร่องฐานะ ม.๕ ต.หนองหล่ม เขื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๘๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งกุ่มใน ม.๕ ต.หนองหล่ม เขื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๘๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายผาซ่อ (ทุ่งต้นม่วง) ม.๕ ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๘๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๘ ต.ดงสุวรรณ เชื่อม ต.ป่าซาง อ.ดอก คำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ม.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๘๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๕ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.ล่อ อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ม.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๘๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ม.๑๐ ต.ดง สุวรรณ เชื่อม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ม.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๘๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโทกน้ำเขียว ม.๕ ต.ห้วยลาน อ.ดอก คำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ม.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๘๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแก ม.๒ ต.ป่าสัก เชื่อม ต.เชียงแหร อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ม.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๘๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายข้างบ้านนายชาตรี เชื่อม ข้างป่าสุสาน ม.๘ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๘๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งหล่ม ม.๖ ต.เชียงแหร เชื่อม ต.สบง อ.ภู ซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๘๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านผาลาด ม.๗ ต.ภูซาง เชื่อม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๙๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านก้อหลวง ม.๒ ต.ทุ่งกล้วย เชื่อม ต.ป่า สัก อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ม.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๙๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคอดยาว ม.๑๐ ต.ทุ่งกล้วย เชื่อม ต. ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ม.ค.๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-
๙๒	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.๑.๑๐๐๒๙ บ.จำป่าหวาย - บ.แม่ตำบุงโยง ต.จำป่าหวาย เชื่อม ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา (ช่วงที่๓)	๑,๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๑,๔๕๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๙๓	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง พย.๑.๑๐๐๒๒ บ.ร่องไม้ - บ.ตำคองมูล ต.บ้าน ต้อม เชื่อม ต.บ้านด้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๖,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๖,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๙๔	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.๑.๑๐๐๐๒ บ.นาตอ - บ.น้ำยาก ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๙,๗๖๘,๐๐๐.๐๐	๙,๗๖๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๙๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสสายทาง พย.๑.๑๐๐๗๒ บ้านสันเวียงทอง - บ้านผาฮาว ต.น้ำแวน เชื่อม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ช่วงที่ ๕)	๔,๘๔๘,๐๐๐.๐๐	๔,๘๔๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๙๖	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.๑.๑๐๐๕๑ บ.แม่ตำ - บ.ผาฮาว ต.น้ำแวน เชื่อม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๙,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๙๗	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๐๙ บ.แพพย์ – โรงพยาบาลเชียงม่วน ต.บ้านมาง เขื่อน ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๗,๓๙๕,๐๐๐.๐๐	๗,๓๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๙๘	โครงการก่อสร้างถนนไหล่ทางถนน ค.ส.ถ. ๒ ช่วงที่ ๒ สายหลัง รพ.อำเภอปง ต.นาปรัง เขื่อน ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา	๘๙๒,๐๐๐.๐๐	๘๙๒,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๙๙	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๔๒ บ.ถ้ำ - บ.ป็น ต.บ้านถ้ำ เขื่อน ต.บ้านป็น อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (ตอนที่ ๓)	๙,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๙,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๐๐	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๕๗ บ.เวียง - บ.ปี้ ทด.เวียง เขื่อน ต.ผายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๗,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๐๑	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๔๕ บ้านแสง - บ้านทุ่งตัว ต.เชียงแวง เขื่อน ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา (ตอนที่ ๓)	๕,๖๙๘,๐๐๐.๐๐	๕,๖๙๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๐๒	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๑๒ บ้านป่าสัก - บ้านนาหนูน ต.ป่าสัก เขื่อน ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา (ตอนที่ ๓)	๔,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๐๓	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๖๑ บ้านแช่แห้ง - บ้านหัวขัว ต.ห้วยน อ.เชียงคำ เขื่อน ต.สบง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๔,๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๐๔	โครงการปรับปรุงอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๐๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๐๖	โครงการปรับปรุงห้องน้ารวมสนามกีฬาจังหวัดพะเยา (ทิศตะวันตก)	๔๑๑,๐๐๐.๐๐	๔๑๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	-
๑๐๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ถ. รูปตัวยู พร้อมฝาบด บ้านร่องห้าป่าฉา หมู่ ๑๕ ต.บ้านด้อม อ. เมืองพะเยา จ.พะเยา	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๐๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาบด ข้างถนน อบจ.พะเยา ม.๕ ต.เวียง อ.เชียงคำ จ. พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๐๙	โครงการก่อสร้างอาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ อบจ.พะเยา	๑,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๑๐	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๓๖ บ.สร้อยศรี – บ.ดงเคียน ต.จุน เขื่อน ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา (ช่วงที่ ๓)	๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๑๑	โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ถ. ข้ามลำน้ำจุน บ้านสร้อยศรี ม.๗ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๑๑๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสลาบ ม.๗ ต.ฝายกวาง เชื่อม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายขึ้นอ่างเก็บน้ำทุ่งแหว ม.๗ ต.ฝายกวาง เชื่อม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๑๓ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๑๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสวนยาง ม.๗ ต.ฝายกวาง เชื่อม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๑๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายไร่ขุนโด ม.๑๔ ต.ฝายกวาง เชื่อม ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๑๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๙ ต.ฝายกวาง เชื่อม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๑๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันกลางนาสา ม.๙ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ เชื่อม ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๑๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างเก็บน้ำแวนโค้ง ม.๑๔ ต.ฝายกวาง เชื่อม ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๒๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยยาง ม.๘ ต.ฝายกวาง เชื่อม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๒๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโค้ง ม.๑๔ ต.ฝายกวาง เชื่อม ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๒๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหลวง ม.๑๑ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๒๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยบง ม.๙ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๒๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ฝั่งทิศเหนือ บ้านหัวทุ่งใหม่ ม.๕ ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๒๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านจำบอน ม.๗ ต.อ่างทอง เชื่อม ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๒๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านชัยเจริญ ม.๑๓ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๒๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ฝั่งทิศตะวันออก บ้านหัวทุ่งใหม่ ม.๕ ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๑๒๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอยฮิสาน ม.๒ ต.อ่าทอง อ.เชียงคำ เข้ม ต.สบง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๒๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านจำบอนใหม่ ม.๑๒ ต.อ่าทอง อ.เชียงคำ เข้ม ต.สบง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๓๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๖ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ เข้ม ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๓๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งแหว ม.๓ ต.ทุ่งผาสุข เข้ม ต.ผายกวาง อ. เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๓๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหลายพัฒนา ม.๓ ต.อ่าทอง อ.เชียงคำ จ. พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๓๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฝั่งทิศใต้ ม.๑๐ ต.น้ำแวน เข้ม ต.อ่าทอง อ. เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๓๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างป่าสุสาน บ้านดอยฮิสาน ม.๒ ต.อ่าทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๓๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฝั่งทิศเหนือ ม.๑๐ ต.น้ำแวน เข้ม ต.อ่าทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๓๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านเนินสายกลาง ม.๑๑ ต.อ่าทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๓๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกั่วเจริญ ม.๑๑ ต.น้ำแวน เข้ม ต.อ่าทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๓๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านเนินสามัคคี ม.๑ ต.อ่าทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๓๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกั่วเจริญ ม.๑๑ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ เข้ม ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๔๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านผาลาด ม.๕ ต.น้ำแวน เข้ม ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๔๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแวน ม.๑ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๔๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านน้ำแวน ม.๒ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๔๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายร่องตง ม.๑ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๑๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจำเต่า ม.๑๒ ต.ฝายกวาง เขื่อน ต.แม่ ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยแล้ง ม.๑๔ ต.ฝายกวาง เขื่อน ต. แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๔๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลุบป่าบง ม.๕ ต.ฝายกวาง เขื่อน ต.แม่ลาว อ. เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๔๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านป่าใหม่ ม.๕ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๔๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายศาลเจ้าพ่อเมืองลำ ม.๒ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๔๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๙ ต.ห้วยข้าวก่ำ เขื่อน ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ. พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๕๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านผาฮาว ม.๓ ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ. พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๕๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดงเจ้าที่ ม.๖ ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๕๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยกระรอก ม.๗ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๕๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.๑ ต.อ่างทอง เขื่อน ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๕๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๔ ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๕๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๗ ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๕๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งควบ ม.๒ ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ช่วงที่ ๒)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๕๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนาป่าเตย ม.๑๑ ต.ฝายกวาง อ.เชียง คำ เขื่อน ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๕๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.๑ ต.พระธาตุช้างค้ำ อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๕๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนาป่าเตย ม.๑๑ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ เขื่อน ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๑๖๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหลวงเหนือ ม.๑๑ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๖๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยห้า ม.๘ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๖๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่เจริญไพร ม.๙ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๖๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านเชียงคาน ม.๗ ต.เชียงบาน เชื่อม ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ช่วงที่ ๒)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๖๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียน บ้านทุ่งมอก ม.๒ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๖๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยฟาร์มหมู บ้านปางวัว ม.๑ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๖๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดงขาวบ้าน บ้านปางวัว ม.๑ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๖๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแวนวัฒนา ม.๕ ต.น้ำแวน เชื่อม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๖๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านเชียงบาน ม.๔ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๖๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๑๒,ม.๑๔ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๗๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเนินสมบุรณ์ ม.๑๒ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๗๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๒,ม.๑๐ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๗๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๑๖ ต.ห้วยลาน เชื่อม ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๗๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร้องขี้ม้า ม.๗ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๗๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายคอกวัวนายอืด ม.๗ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อมูลยุดึงงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๑๗๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๑๐ ต.ป่าซาง เชื่อม ต.คงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๗๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายด่านผาคัน ม.๘ ต.บ้านปิน เชื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๗๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายด่านต้นหมื่น - อ่างร่องลึก ม.๙ ต.บ้านปิน เชื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๗๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเคือ ม.๙ ต.บ้านปิน เชื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (ช่วงที่ ๓)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๗๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโทก-ห้วยเคือ ม.๓ ต.บ้านปิน เชื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๘๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง-ด่านแม่ตำ ม.๕ ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๘๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๒,ม.๘ ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๘๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.๔ ต.สว่างอารมณ์ เชื่อม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๘๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๖,ม.๙ ต.บุญเกิด เชื่อม ต.เคือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๘๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๗ ต.บุญเกิด เชื่อม ต.เคือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๘๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๖ ต.ดอนศรีชุม เชื่อม ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๘๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๖,ม.๑๑ ต.สันโค้ง เชื่อม ต.คงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๘๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฟาร์มหมู ม.๓ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๘๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสองสบ ม.๙ ต.สันโค้ง เชื่อม ต.คงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (ช่วงที่ ๒)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๘๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๕ ต.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๙๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๔ ต.ดอนศรีชุม เชื่อม ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ท้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ท้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๑๙๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดงจ้อย-ปางม่วง ม.๕ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๙๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายพ่อเลี้ยงตีบ ม.๖ ต.บุญเกิด เขื่อน ต.ค้อเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๙๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งปางควาย - บวกผักบั้ง ม.๒ ต.บุญเกิด เขื่อน ต.ค้อเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๙๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๑ ต.สันโค้ง เขื่อน ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๙๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.๑,๒,๓,๗ ต.หนองหล่ม เขื่อน ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (ช่วงที่ ๑)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๙๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องซ้อน ม.๕ ต.ค้อเวียง เขื่อน ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๙๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.๔ ต.บ้านปิน เขื่อน ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๙๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งร่องตัว ม.๔ ต.ค้อเวียง เขื่อน ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๙๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งมะพร้าว (หลังสุสาน) ม.๖ ต.บ้านถ้ำ เขื่อน ต.ค้อเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๐๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งก้อดยาว ม.๓ ต.บ้านปิน เขื่อน ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๐๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องขุยฝั่งตะวันออก ม.๘ ต.ค้อเวียง อ.ดอกคำใต้ เขื่อน ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๐๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งมะณะ ม.๑๒ ต.บ้านถ้ำ เขื่อน ต.ค้อเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๐๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายลิบแสน ม.๙ ต.ค้อเวียง เขื่อน ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๐๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งวัวแดง-ทุ่งโค้ง ม.๒ ต.บ้านปิน เขื่อน ต.ค้อเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๐๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันห้วยปล้อง ม.๙ ต.ค้อเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๐๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งจ่อร่ม ม.๓ ต.บ้านปิน เขื่อน ต.ค้อเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
๒๐๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายขึ้นเขื่อนแม่ฝง ม.๕ ต.บ้านถ้ำ เชื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	-
๒๐๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งสันป่าคำ (สี่แยกครูอุทัย) ม.๖ ต.บ้านถ้ำ เชื่อม ต.ค้อเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	-
๒๐๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดงหอ ม.๘ ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ. ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	-
๒๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายแม่ต้า (นายลา จอมแปง) ม.๑ ต. บ้านปิน เชื่อม ต.ค้อเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	-
๒๑๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งแพะ ม.๕ ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ. ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	-
๒๑๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดงมะม่วง ม.๑ ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	-
๒๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งใหม่-บวักปูน ม.๓ ต.บ้านปิน เชื่อม ต.ค้อเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	-
๒๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งเหล่า ม.๑ ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	-
๒๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งห้วยป่าหยาบ ม.๕ ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	-
๒๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าสุสานสองแคว ม.๖ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	-
๒๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเหล่าก๊วยเต็ด ม.๖ ต.หนองหล่ม อ. ดอกคำใต้ เชื่อม ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	-
๒๑๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเชียงคาน ม.๗ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	-
๒๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายก้านันมูล ม.๙ ต.บ้านปิน เชื่อม ต. หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	-
๒๒๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านป่าอ้อม ม.๔ ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	-
๒๒๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านยอดดอย ม.๑๒ ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	-
๒๒๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าวัดทองแย้ม ม.๔ ต.เชียงบาน เชื่อม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ. พะเยา (ช่วงที่ ๒)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๒๒๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านศรีไศคำ ม.๑๑ ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๕ ต.เชียงแรง เชื่อม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๒๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดงห่อ ม.๔ ต.หนองห่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๒๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งโขก ม.๕ ต.หนองห่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนายแมง - ไร่ยายคล้าย ม.๕ ต.หนองห่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยปางเครห์ - ห้วยป่าฟาง ม.๕ ต.หนองห่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสวนยางนายริบ - ไร่ อ.สขวิชัย ม.๕ ต.หนองห่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๓๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๘,ม.๒ ต.ดงสุวรรณ เชื่อม ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องช้าง - สวนยางพาวโรจน์ ม.๕ ต.หนองห่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๑ ต.ดงสุวรรณ เชื่อม ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๑,ม.๓ ต.ดงสุวรรณ เชื่อม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๓๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งลำ ม.๕ ต.เชียงบาน เชื่อม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ช่วงที่ ๒)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๓๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านเปือยเปียง ม.๑๔ ต.หย่วน เชื่อม ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายก๊วกอก ม.๘ ต.บ้านปิน เชื่อม ต.หนองห่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๓๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เลียบลำน้ำอิง ม.๑ ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๓๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองบัวแดง ม.๑ ต.ป่าซาง เชื่อม ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๒๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนไชยพัฒนา ม.๑๔ ต.จุน เขื่อน ต. พระธาตุช้างค้ำ อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๔๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป่าชุมชน บ้านห้วยลา ม.๑๔ ต.ร่มเย็น เขื่อน ต.เวียง อ.เชียงคำ จ. พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๔๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองป่าพะ ม.๓ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๔๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งรวงทอง ม.๑๒ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๔๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซอย ๕ บ้านประชาภักดี ม.๑๓ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๔๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๑ บ้านประชาภักดี ม.๑๓ ต.ร่มเย็น เขื่อน ม.๗ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๔๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองหมากข้าว ม.๕ ต.ฝายกวาง เขื่อน ต.แม่ ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายพระธาตุโป่งเกลือ ๒ หมู่ที่ ๒ ต.สระ อ. เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหาดผาซู บ้านหนองกลาง หมู่ที่ ๗ ต. บ้านม่วง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๔๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยมุ่น หมู่ที่ ๕ ต.เชียงม่วน อ.เชียง ม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๔๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยม่วง หมู่ที่ ๔ ต.บ้านม่วง อ.เชียง ม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๕๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบวกสลาบ ๒ หมู่ที่ ๙ ต.บ้านม่วง อ. เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๕๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหินฝนเหนือ หมู่ที่ ๕ ต.สระ อ. เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๕๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายผากังบก หมู่ที่ ๖ ต.เชียงม่วน อ.เชียง ม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๕๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง บ้านไชยสถาน หมู่ที่ ๔ ต. เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๕๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายถ้ำพระ บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ ๖ ต.บ้าน ม่วง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๒๕๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายรอยพระบาท หมู่ที่ ๒ ต.เชียงม่วน อ. เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๕๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยต้นฝิ่ง บ้านร่องปอ หมู่ที่ ๗ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๕๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายต้นตาลแฝด บ้านสันป่ากอก หมู่ที่ ๙ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๕๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโชคชัยะ บ้านกว๊าน หมู่ที่ ๑๓ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๕๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งปอคำขาว บ้านร่องปอ หมู่ที่ ๑๔ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๖๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งหมวดคอต บ้านร่องปอ หมู่ที่ ๑๔ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๖๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบร่องตัน บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๑๖ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๖๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลังอ่างห้วยแก้ว บ้านสันป่าล้าน หมู่ที่ ๑๒ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๖๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบร่องไผ่ บ้านหนองลาว หมู่ที่ ๔ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๖๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องหนอง บ้านสันตันแห่น หมู่ที่ ๙ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๖๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายปาร์กฟ้า บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๑๖ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๖๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแม่จั่วกลาง หมู่ที่ ๔ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๖๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๘ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๔๕๘,๐๐๐.๐๐	๔๕๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๖๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๖๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๗๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๒๗๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าชุมชน หมู่ที่ ๗ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๔๔๔,๕๐๐.๐๐	๔๔๔,๕๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๗๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบคันชลประทาน หมู่ที่ ๖,๗ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๗๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างม่อนเกี๊ยะ หมู่ที่ ๔ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๗๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๗๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๗๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๓๒๗,๓๐๐.๐๐	๓๒๗,๓๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๗๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๙ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๔๗๓,๙๐๐.๐๐	๔๗๓,๙๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๗๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๕ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๗๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๖ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๔๗๑,๗๐๐.๐๐	๔๗๑,๗๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๘๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฝายร่องหินเรียบแม่น้ำจิม บ้านบัว หมู่ที่ ๖ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๘๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าสุสาน บ้านปางผักหม หมู่ที่ ๗ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๘๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยไฮ บ้านน้ำฮาก หมู่ที่ ๑๖ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๘๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยผักไผ่ บ้านน้ำฮาก หมู่ที่ ๑๖ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๘๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหัวทุ่ง บ้านแะ หมู่ที่ ๑๑ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๘๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยสัก บ้านปางผักหม หมู่ที่ ๗ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๘๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป่าสุสาน บ้านควร หมู่ที่ ๓ เชื่อม บ้านแก้งา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลจิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๘๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายพระธาตุคอย ม่วนหมู บ้านน้ำฮาก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลจิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๒๘๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยละหิน บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๘๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยมะซ้อง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๙๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่งค่าง บ้านควรว หมู่ที่ ๓ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๙๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสาคอดเหนือ ช่วง ๒ บ้านแบ่ง หมู่ที่ ๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๙๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฝายห้วยอ้อย บ้านเก้าเงา หมู่ที่ ๑๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๙๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยแห่ บ้านปางวัว หมู่ที่ ๑๙ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๙๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งจำปา บ้านใหม่บ้านเงิน หมู่ที่ ๑๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๙๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายก๊วยบก บ้านปางผักหม หมู่ที่ ๗ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๙๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าแห่ง บ้านทุ่งแต หมู่ที่ ๑ ต.จิม อ. ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๙๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยปาน บ้านน้ำฮาก หมู่ที่ ๑๖ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๙๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฟาร์มหมู บ้านบุญยืน หมู่ที่ ๒ ต.นา ปรัง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒๙๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันทรง-กัวม้า บ้านดุน หมู่ที่ ๑๔ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๐๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยปู่เงิน บ้านแะ หมู่ที่ ๑๑ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๐๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเรือ บ้านบ่อค่าง หมู่ที่ ๕ ต.นา ปรัง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๐๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยสอนแล้ง บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ ๘ ต.ควรว อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	-
๓๐๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายรอบป่าชุมชน บ้านหนองท่าควาย หมู่ ที่ ๗ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๐๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเมียง บ้านวังบง หมู่ที่ ๗ ต.ควรว อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๓๐๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยผาขาว บ้านห้วยขุน หมู่ที่ ๕ ต. ครัว อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๐๖	โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน ค.ส.ล. ๑ ข้างบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๙ ต.นาบึง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๐๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายม่อนป่าขาว บ้านเตือ หมู่ที่ ๑๕ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๐๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลายน้ำ ช่างที่ ๒ บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๐๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายม่อนดองตึง บ้านคำไพบูลย์ หมู่ที่ ๒ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลายน้ำขาม บ้านน้ำริน หมู่ที่ ๑๐ ต. ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหมื่นบน บ้านดง หมู่ที่ ๑๓ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเตือ บ้านดู่ หมู่ที่ ๓ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยสูง บ้านนาอ้อม หมู่ที่ ๕ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบวกป่าหวาย บ้านสารภี หมู่ที่ ๑๑ ต. ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยกว๊ว บ้านน้ำปุก หมู่ที่ ๑ ต.ขุน ครัว อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดงป่าเดิน บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๑๒ ต. ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหัวตาว บ้านสบเกียง หมู่ที่ ๓ ต.ขุน ครัว อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหลัง บ้านห้วยแม่แดง หมู่ที่ ๖ ต. นาบึง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยตาด บ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดงหอ บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ ต.ปง อ. ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๓๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหน้าฝาย บ้านแม่จ๊ะ หมู่ที่ ๑๐ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายม่อนแสนสุข บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๙ ต. นาปริง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๒๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแม่กาท่าข้าม หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๒๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอกบัว หมู่ที่ ๗ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๒๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓,๙ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๒๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๒,๙ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๒๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านบัว หมู่ที่ ๗ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านดอกบัว หมู่ที่ ๗,๑๐ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยผักกูด - สายอ่างขอม หมู่ที่ ๒ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๓๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ ๑๔ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๓๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแม่กาไร่ หมู่ที่ ๖ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ. พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๓๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแม่กาโทกหวาก หมู่ที่ ๑๗ ต.แม่กา อ.เมือง พะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๓๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแม่ตำบูน้อย หมู่ที่ ๑๑ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๓๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเหมืองขมุ หมู่ที่ ๕ ต.แม่ไร่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งก้อด หมู่ที่ ๖ ต.แม่ไร่ อ.เมือง พะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทางเข้าหน้าสวนนายปรีชา หมู่ที่ ๖ ต. แม่ไร่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๓๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยแค บ้านร่องคำดง หมู่ที่ ๑๒ ต.แม่ไร่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๓๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสวนนายดา หมู่ที่ ๑๑ ต.แม่ไร่ อ.เมือง พะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๓๓๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑ ต.แม่ยาวเริอ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๔๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายวัดสวนดอก หมู่ที่ ๖ ต.บ้านต๋อน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๔๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง หมู่ที่ ๖ ต.บ้านต๋อน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๔๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันทุ่งตอง หมู่ที่ ๓ ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๔๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโชคปุแรม หมู่ที่ ๓ ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๔๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันน้ำปู หมู่ที่ ๑๑ ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๔๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งตง หมู่ที่ ๖ ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๔๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งนอก สันป่าเหียง บ้านตำพระแล หมู่ที่ ๗ ต.บ้านด้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๔๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเสียบน้ำอิง หมู่ที่ ๘ ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๔๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๖ ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๔๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องเขียว หมู่ที่ ๒ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๕๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งดินคำ บ้านร่องโฮ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๕๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเสียบน้ำอิง บ้านสันตันหวีด หมู่ที่ ๗ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๕๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันยาว บ้านร่องค้อ หมู่ที่ ๑ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๕๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบวกกอบ บ้านสันหนองควาย หมู่ที่ ๖ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๕๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเสียบน้ำอิง หมู่ที่ ๑๒,๑๘,๑๑ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๕๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายวังช้าง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๖ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๓๕๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายศรีตรัง-ห้วยบงงาม บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๓ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๕๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยต้นฝิ่ง บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๑๔ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๕๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดอยซัน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๖ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๕๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฮ้องจ้อง บ้านปากวาว หมู่ที่ ๑๒ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๖๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยฝักแค หมู่ที่ ๑๒,๑๓,๑๕ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๖๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าสุสาน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๖ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๖๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๖ บ้านโพธิ์ทอง เชื่อม หมู่ที่ ๑๓ บ้านภูเงิน ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๖๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๖ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๖๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบลำห้วยหลวง บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๓ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๖๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานอเนกประสงค์ บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๓ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๖๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานอเนกประสงค์ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๖ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๖๗	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ.สันหนองควาย บ.สันทราย - บ.ใหม่หลวง ต.แม่ปืม เชื่อม ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๒,๘๔๑,๐๐๐.๐๐	๒,๘๔๑,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๖๘	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต พย.ถ.๑๐๐๒๔ บ.โทกหวาก - บ.จำป่าหวาย ต.จำป่าหวาย เชื่อม ต.แม่อาก อ.เมือง จ.พะเยา (ช่วงที่ ๒)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๖๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑ ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๗๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๕,๑๖ ต.บ้านด้อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๗๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๗๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘,๙ ต.บ้านด้อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๓๗๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๕,๑ ต.บ้านด้อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔๐๒,๘๐๐.๐๐	๔๐๒,๘๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๗๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ข้ามลำเหมืองน้อย ม.๔ ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๗๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ข้ามลำเหมืองราช ม.๔ ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๗๖	โครงการติดตั้งราวกันตก (Guard rail) บริเวณถนน คลส.สาย บ้านป่าเมี่ยง - บ้านผาแดง หมู่ที่ ๑ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๗๗	โครงการปรับปรุงถนน ถนน ค.ส.ล. สายบ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๑ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๗๘	โครงการก่อสร้างสะพาน คลส.บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๑๒ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๗๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๘๐	โครงการก่อสร้างสะพาน คลส. บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๑๘ บ้านเหล่าพัฒนา เชื่อม ทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕๙-๐๐๓ ต.แม่เงาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๘๑	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (อาคาร ๑)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๘๒	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๘๓	โครงการปรับปรุงสะพานลอยและซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสี่แยกแม่ต้า ต.แม่ต้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๘๔	โครงการปรับปรุงสะพานลอยและซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสี่แยกประตูชัย ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๘๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.๑๓ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง เชื่อม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๘๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยไผ่พัฒนา ม.๑๓ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๘๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป่าสุสาน ม.๑๑ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๘๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรวงทองพิซไ- ร่องแงะ ม.๗ ต.เจดีย์คำ เชื่อม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๘๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยลึก ม.๕ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง เชื่อม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๓๙๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.๓ ต.เจดีย์คำ เชื่อม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๙๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป่าสุสาน ม.๔ ต.เจดีย์คำ เชื่อม ต.ห้วยวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๙๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยสีใจ บ้านจัน ม.๙ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๙๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๙๔	โครงการปรับปรุงลานจอดรถ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๗๖๕,๐๐๐.๐๐	๗๖๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๙๕	โครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ หน่วยตรวจรถสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๙๖	โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องกองช่าง อบจ.พะเยา	๑๖๐,๔๐๐.๐๐	๑๖๐,๔๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๙๗	โครงการปรับปรุงผิวทางถนน พย.ถ.๑-๐๐๖๗ สาย หมู่ ๑๑ - หมู่ที่ ๑๗ ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๙๘	ค่าจ้างเหมาบริการตีเส้นจราจรและป้ายจราจร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓๙๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายลานยางหมองแง ม.๑๔ ต.ฝายกวาง เชื่อม ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔๐๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยม่วง ม.๕ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔๐๑	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในศูนย์เครื่องจักรกล	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔๐๒	โครงการปรับปรุงระบบประปา ภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑๙๗,๒๐๐.๐๐	๑๙๗,๒๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔๐๓	โครงการปรับปรุงพื้นผิวสนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔๐๔	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๗๕๒,๐๐๐.๐๐	๗๕๒,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔๐๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาบด เลียบถนนสายหลังโรงเรียนดอกคำใต้ วิทยาคม เชื่อมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๒,๓๖๔,๐๐๐.๐๐	๒,๓๖๔,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔๐๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาบดข้างถนน อบจ.พะเยา รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๓๙ ม.๕ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔๐๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาบดข้างถนน อบจ.พะเยา รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๓๙ ม.๗ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔๐๘	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองมน ม.๖ ต.เชียงแร้ง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
๔๐๙	โครงการขุดลอกหนองจ๊ะระ ม.๑๓ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔๑๐	โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านแก้งา หมู่ที่ ๑๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔๑๑	โครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำ ห้วยโป่งคาง บ้านควร หมู่ที่ ๓ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔๑๒	โครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำ ห้วยนาคา บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔๑๓	โครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำ ห้วยหม้าย บ้านปางผักหม หมู่ที่ ๗ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔๑๔	โครงการขุดลอกหน้าฝายป่าแดง บ้านควร หมู่ที่ ๓ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔๑๕	โครงการขุดลอกฝายบ้าน บ้านน้ำฮาก หมู่ที่ ๑๖ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔๑๖	โครงการขุดลอกฝายต้น บ้านต้น หมู่ที่ ๑๔ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๔๑๖ โครงการ	๑,๕๖๐,๖๓๓,๕๐๐.๐๐	๑,๕๖๐,๖๓๓,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๒๗,๓๕๕,๐๐๐.๐๐	

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาลังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม									
๑	โครงการทำบุญเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ถ.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค.๖๘	๑๒,๓๕๐.๐๐	
๒	โครงการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ถ.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	๒๔๒,๓๔๒.๐๐	ก้อหนดผู้ก่น
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number one องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๗	โครงการส่งเสริมประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวงจังหวัดพะเยา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๘	โครงการงานบวงสรวงพ่อนำเมือง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๐	โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๑	โครงการจัดทำสื่อคลื่นความถี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๒	โครงการชวนเพื่อนดูดาว Dark Sky At Phayao องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๓	โครงการวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (Workshop)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๔	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๕	โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๖	โครงการส่งเสริมหมรรมิวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (Soft Power) ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๑๖ โครงการ	๒,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๓๐๔,๖๔๒.๐๐	

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
๑	โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการน้ำ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓	โครงการบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย.๖๗ - ๒๘ ก.พ.๖๘	๙๖๘,๑๕๕.๗๔	
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๔ โครงการ		๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๙๖๘,๑๕๕.๗๔	

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาการเมืองการบริหาร										
๑	โครงการเข้าที่ดินธรรมิสงฆ์ เพื่อตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๖,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างผู้ผูกพัน
๒	โครงการบริหารจัดการศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓	โครงการจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพในการเลี้ยงกบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพในการเลี้ยงปู ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๖	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์เสริมอีก เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้ประชาชนจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๗	โครงการฝึกอบรมเพื่อสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายหลวงสู่การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน จังหวัดพะเยา อย่างยั่งยืน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบ ด้วยระบบการเปลี่ยนถ่ายน้ำอัตโนมัติ (Frog smart farming) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑๓๒,๕๐๐.๐๐	๑๓๒,๕๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๙	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย.๖๗ - ๒๘ ก.พ.๖๘	๙,๕๕๔,๙๘๑.๐๐	ก่อสร้างผู้ผูกพัน
๑๐	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖ จำนวน ๑๐ โครงการ		๓๒,๓๐๘,๕๐๐.๐๐	๑๔,๓๘๘,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-		๙,๕๖๐,๙๘๑.๐๐	
รวมทุกยุทธศาสตร์ที่ จำนวน ๔๗๒ โครงการ		๑,๖๒๒,๓๔๔,๙๗๐.๐๐	๑,๖๐๐,๐๑๖,๙๗๐.๐๐	-	-	-	-	-	๓๘,๙๗๗,๔๙๖.๗๔	-

แบบรายงานการติดตามบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ลำดับ ที่	การอนุมัติงบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ			
	แผนงาน	ประเภท	ส่วนราชการ	รายละเอียด	วงเงินตามแผน	วงเงินอนุมัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ห้วงเวลาการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัดฯ	จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน	๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๒	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ครุภัณฑ์กีฬา	กองการศึกษาฯ	จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๓	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	กองการศึกษาฯ	จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๒ เครื่อง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๔	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	กองการศึกษาฯ	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอด จำนวน ๒ เครื่อง	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๕	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	กองการศึกษาฯ	จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซลขนาด ๕๐ นิ้ว	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๖	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กองการศึกษาฯ	จัดซื้อลำโพงบลูทูธแบบล้อยาก จำนวน ๓ ตัว	๒๑,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๗	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองการศึกษาฯ	จัดซื้อไฟเดียมอะคริลิกใส จำนวน ๒ ตัว	๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๘	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	กองช่าง	จัดซื้อรถเครนตักกิ่งไม้เป็นรถยนต์บรรทุกติดเครน ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า	๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๙	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	กองช่าง	จัดซื้อรถบรรทุก (ดินเซล) ดับเบิลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์	๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๐	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๒	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๓	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๔	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒ , ม.๓ และ ม.๔ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๕	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านโป่งขาม ม.๑๐ ต.บ้านด้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๖	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ทางเข้าหนองบึง ม.๔ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๗	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด สายทางเข้าอ่างแม่คุ้ม ม.๕ ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๘	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด สะพานลำนางอิง ม.๔ ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-

[illegible]

[illegible]

แบบรายงานการติดตามบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

[illegible]

แบบรายงานการติดตามบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

[illegible]

แบบรายงานการติดตามบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ลำดับ ที่	การอนุมัติงบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ			
	แผนงาน	ประเภท	ส่วนราชการ	รายละเอียด	วงเงินตามแผน	วงเงินอนุมัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ห้วงเวลาการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๖๐	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	กองช่าง	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุดม.๓ และ ม.๑๒ ต.จำป่าหวาย อ.เมือง พะเยา จ.พะเยา	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๖๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	กองช่าง	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ และ ม.๗ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๖๒	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	กองช่าง	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ และ ม.๘ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๖๓	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	กองช่าง	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๖๔	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	กองช่าง	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ภายในศูนย์เครื่องมือกล อบจ.พะเยา ต. บ้านด้อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๖๕	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	กองช่าง	จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน ๒ เครื่อง	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๑,๘๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๖๖	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	กองช่าง	จัดซื้อรถบดดิน จำนวน ๑ คัน	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	-
รวมบัญชีครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๖๖ รายการ					๙๕,๓๕๙,๐๐๐.๐๐	๙๕,๓๕๙,๘๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-